

확인자 :

[illegible]

관 리 기 준

- > 50000k/cal 기준 30평 이하 3대 가동, 50평 이하 4대 기준이며 이후 10평당 1대 추가.
- > 대형천막으로 기밀하게 보양
- > 기름통 화기근처 보관 금지, 소화기는 눈에 잘 띄는 곳에 비치 필수,
- > 콘크리트타설, 석재데크, 파벽, 바닥몰탈, 외벽스타코플렉스, 타일공사, 도장공사
- > 최저온도를 5도 이상 유지가 목적이며 과한 열풍기 가동은 불가, 외부 기온에 따라 열풍기 센서 온도 조정, (평상시 15도 설정)
- > 보양지나 인화물질 열풍기 간섭되거나 근처 없도록 관리 하여 화재 예방 철저
- > 가동전 열풍기 점검, 차단기 점검 필수
- > 관리공간 가장취약부위 온도를 1시간 마다 체크. 본 관리대장과 시간별 사진대지 기록과 관리.
- > 타설일 기준 타설시점이 영하이면 바로 가동 하여 48시간 온도 관리 타설시 영상일 경우 저녁 7시부터 아침 7시까지 야간가동하며 주간 기온이 영상 5도 이상일 경우 가동을 중지하고 다시 저녁 7시부터 가동하여 다음날 아침 7시 까지 가동후 종료.
- > 야간 열풍기 관리자는 체온 및 건강관리와 대기시 머물 공간을 현장소장이 확보.

현장소장 서명:

사진대지	사진대지
사진대지	사진대지
사진대지	사진대지
사진대지	사진대지